

HLAVNÝ KONTROLÓR /HK/

Správa o výsledku kontroly HK1-2026

V súlade s plánom kontrolnej činnosti, vykonala kontrolu oprávnená osoba Marta Kukóová -HK obce Macov .

Kontrola zákonného procesu projektu Revitalizácia cintorína v obci Macov

Kontrolované obdobie: rok 2023 - 2025

Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Macov 42

začiatok kontroly 27.01.2026

koniec kontroly : 10.02.2026

Kontrolovaný subjekt – povinná osoba : Obec Macov - Obecný úrad Macov

Cieľ kontroly: Kontrola financovania projektu , dodržania podmienok projektu podľa projektovej dokumentácie, vrátane zákonného spôsobu pri nakladaní s odpadmi

Vyžiadané doklady od obce Macov :

1. Kompletná projektová dokumentácia
2. Dokumentácia k VO
3. Dokumentácia k navozenej zemine /**nedodaná**/
4. Fotodokumentácia k revitalizácii cintorína / **dodané iba fotografie z realizácie mobiliára**/
5. Potvrdenie o nakladaní s odpadmi / **nedodané**/
6. Podrobné súpisy dodaných tovarov, materiálov a vykonaných prác v zmysle Zmluvy o dielo.

Zameranie projektu:

Návrh a základná architektonická koncepcia Ing. Pavla Galbavá 03/2024

Bod 2.1 projektu -Kompletné zrevitalizovanie areálu, **zameraný najmä na bezpečnosť a zdravotný stav existujúcich drevín**

Bod 2.2 projektu - Navrhnutá kompletne **revitalizácia existujúcich drevín, lokálna redukcia koruny, odstránenie zlomov a pahýľov v korunách stromov, ošetrovanie poranení a defektov na kstrovom vetvení, odburinenie, prečistenie, odstránenie suchých konárov, odstránenie náletovej vegetácie.**

S odpadom malo byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch , vyhláškou MŽP a ostatnými predpismi.

Realizácia orezov a ošetrovaní odborne spôsobilou osobou.

V rámci vetrolamu vykonať terénne úpravy, zastabilizovať terén a doviesť zeminu na modeláciu terénu.

Pešia trasa k hrobom, vode a smetným košom, navrhnutý bočný kryt ku košom z gabiónovej steny.

Bod 3.1.2 - Odstránenie uhynutej vegetácie, rekultivácia, hrabanie, rozprestretie ornice.

Bod 3.4. – Plán údržby – podrobný harmonogram zavlažovania a odburiňovania, jarná údržba.

Založenie výsadby realizovať odbornou záhradníckou firmou, riadiť sa normami STN 837015-19.

PRIEBEH PRÁC PODĽA DOKUMENTOV OD DODÁVATEĽA PRÁC: Protokol o realizácii záhrady a Montážny denník arboristi

14.5.2025	výzva na prevzatie staveniska
19.5.2025	orez 13 stromov, upratanie konárov na kopy, motohodiny plošiny 29.
20.5.2025	orez 22 stromov, upratanie konárov na kopy motohodiny plošiny 29.
21.5.2025	upratanie konárov, výrub náletových drevín 50 ks
22.5.2025	odvoz drevnej hmoty 35 m ³
23.5.2025	odvoz drevnej hmoty 32 m ³
26.5.2025	výkop dier, zálievka, ošetrovanie a výsadba stromov, presun hmôt, zaliatie jám
27.5.2025	výsadba stromov, výkop dier , ošetrovanie, zálievka, kotvenie, prevoz výkop. zeminy kôrovanie
28.5.2025	prevoz bágna, oprava mininakladača, vymeranie chodníka, odstránenie stariny, úprava terénu 71,5 m ² + 20 m ² -(podľa projektu ide o mlatový povrch-), , odvoz odpadu
29.5.2025	výkop zeminy a odvoz , príprava chodníka
30.5.2025	odvoz bágna, odkopanie chodníka, presun betón. platne, rozvoz štrk frakcia 16-32mm 10m ³ , zálievka stromov
31.5.2025	čistenie a úprava vetrolamu, odvoz odpadu, zálievka stromov
2.6.2025	navážanie štrk frakcia 16-32mm, hutnenie, navážanie 5m ³ , ornice ???? zeminy do vyvýšených záhonov a substrátu 500l
3.6.2025	nákup roxorov, rezanie a ohýbanie, prevoz stromov, príprava : chodník, lavičky, kvetináče
4.6.2025	pokládka obrubníky, navážka zeminy
5.6.2025	dovoz valca, navážanie a valcovanie mlatu
6.6.2025	dovoz mlatu, navážanie a valcovanie mlatu, odvoz valca, zálievka stromov
9.6.2025	výkopové práce, betonáž, montáž ocel'. tyčí
11.6.2025	lavičky montáž a betónovanie podkladu
12.6.2025	betonáž sol. lampy, šalovanie bezbariérový nadjazd
13.6.2025	betonáž nadjazdu, montáž koša, presun záhonov + výplň, výsadba navážanie zeminy, zaliatie , kôrovanie
16.6.2025	nákup kameňa, gabióny montáž , gabióny výplň, odovzdanie diela

V **Preberacom Protokole** nie je uvedené, že pri odovzdávaní diela značná časť stromov / vetrolamu vykazujú známky trvalého poškodenia a nikto z odborníkov, ani starosta ako ochranca prírody, nič na záchranu nevykonával, ani poškodenie neoznámil.

Podľa Montážneho denníka, arborista s 3-4 pomocníkmi, dokázal v priebehu 2 dní (za 2x 6,5 hod. , čo zn. 2x 29 motohod.) orezať 13+22 stromov, pričom sa jedná o topole, z ktorých cca 25ks má výšku viac ako 10 m. V teréne len samotné postavenie a stabilizácia plošiny pri každom strome trvá 5-15 min, to zn. že na každý strom arborista nemal ani 30 min.

Vetrolamu ako hlavnej zložke projektu boli venované 2 dni a zvyšok času od 21.5.2025-16.6.2026 sa dodávateľ zaoberal mobiliárom a hernými prvkami, vrátane mlatu a spevnenia pod ním.

V projekte navrhované terénne úpravy v rámci drevinového hája/ vetrolamu, zrejme neboli vykonané.

Doklady o naložení s odpadmi v spise chýbajú, doklady z nákupu zeminy neboli v spise , pričom podľa PD a zmluvy to bola povinnosť doručiť ich emailom pred prevzatím diela obcou . HK bol najskôr dodávateľom doručený neplatný certifikát z roku 2016 od spoločnosti KOBERA a následne 2 začiatkové VPD od spoločnosti STONE Trade. Jeden z pokl. dokladov sa podarilo cez FS SR identifikovať, z čoho sa HK dozvedela, že záhradná zemina bola kúpená za cenu 19,90 eur s DPH/ t. Druhý pokladničný doklad je pre neidentifikovateľný UID kód odoslaný na kontrolu FS SR.

HK zhrnula priebeh revitalizácie :

- projekt nebol prerokovaný, ani schválený obecným zastupiteľstvom
- v decembri 2023, keď bol zastavený nezákonný na výrub 15 ks stromov vetrolamu na cintoríne, prísľub starostu na revitalizáciu, avšak dendrologický prieskum podľa prísľubu starosta nedal vykonať
- 13.3.2024 vyhlasuje obec výzvu na predkladanie ponúk na PD
- **20.3.2024** vyberie starosta najvýhodnejšiu ponuku na **PD** / projektová dokumentácia/ Galbavá 1850,- eur zverejnená / <https://www.crz.gov.sk/zmluva/9085570/?csrt=2583291782496262363> (polovica ceny diela PD je vyplatená **22.3.2024** =925,- eur fa položka 50 / v prílohe/ druhá polovica ceny diela PD je vyplatená **17.4.2024** =925,- eur fa položka 66 / v prílohe /)
- **20.3.2024** **TAKISTO** zazmluvní B. firmu Solarpark za 1850,- eur na činnosti spojené s vypracovaním žiadosti : <https://www.crz.gov.sk/zmluva/9101162/?csrt=2583291782496262363>
- **24.4.2024** ohlasuje obec drobnú stavbu - revitalizácia cintorína, v ten deň bol projekt úradne overený
- **6.5.2024** na X. zasadnutí hovorí o cene 13.000 eur - takáto bola CP od ABIES, PD bola overená a vyplatená / zistené prepojenie projektantky a A.B.I.E.S. /

Obec prieskum trhu nezverejnila, v dokladoch je iba jedna ponuka: Abies 13.500 s DPH 20% platná do 31.03.2024 / rok pred výzvou a realizáciou/

1. Práce úprava a ozdrav. zelene a úprava terénnych nezrovnalostí 2500,- bez dph
2. Dreviny a výsadbový materiál 4166,67 bez dph
3. Revitalizačné práce a doprava 2500,- bez dph
4. Projekt záhradno- krajinných úprav 2083,33 bez dph

-**28.10.2024** dotácia PPA schválená vo výške 22.420,88 eur

- **4.4.2025** vyplatila obec Macov 500,- za VO cintorín firme Euquisition / v prílohe/

15.4.2025 emailom posiela výzvy na predkladanie ponúk cudzia osoba / mimo obecného úradu, obyvateľ obce Macov , I.M. / bez splnomocnenia obcou trom subjektom , vrátane A.B.I.E.S.

25.4.2025 A.B.I.E.S. ako jediná spoločnosť predloží CP 17.160,39 eur bez DPH., / do 04.09.2025 nemala živnosť. oprávnenie na záhradnícke práce /

Galbavá PD 1850,- / toto malo byť pokryté dotáciou, ale 540,- eur nebolo/

Solarpark 1560,-
Euquisition 500,-
Z rozpočtu obce tak bolo vyplatených 2600,- eur

A.B.I.E.S. vyplatila obec celú sumu podľa CP a to 21.107,28 eur

Starosta mohol a mal ovplyvniť projekt tak, aby mal skutočne zmysel, avšak v projekte sa starosta ani projektantka nevysporiadali ani s potrebami obce, ani s odpadmi vznikajúcimi na území cintorína.

NEVYKONANÉ PODĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

ZEMNÉ PRÁCE - RASTLÝ TERÉN – TERÉNNE ÚPRAVY PRI SKUPINE DREVÍN / VETROLAM

182001112 Plošná úprava terénu hornina tr 1 - 4 nerovnosti do +/- 150 mm P.P. m2 67,60

103112000P Dodanie zeminy (hrúbky 0,5m) a modelácia terénu PODĽA POTREBY m3 33,80,

Tieto **chýbajúce položky**, podľa cenovej ponuky A.B.I.E.S. zo dňa 25.04.2025 , boli vo výške 253,50 eur + 3098,45 eur. Pokiaľ boli vykonané, **nie sú viditeľné , ani zaznamenané v denníku vykonaných prác a takisto ako dovoz - zeminy a vážne listky.**

Porovnanie niektorých položiek cenovej ponuky A.B.I.E.S s kalkuláciou Cenkros , poukazuje na predraženosť ponuky.

TYP nedostatku: nesúlad medzi projektom, faktúrou a dokladmi o dodaných materiáloch a vykonaní prác.

Porušenie Zásad hospodárenia obce Macov

Porušený zákon o odpadoch (§ 13 a §14 zákona č.79/2015) v projekte je uvedený neplatný zákon 223/2001.

Nedodržaná filozofia projektu, porušenie noriem STN 83 7015-19.

Porušený zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny §47.

Porušenie vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. § 22.

Porušenie hospodárnosti zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 §7 a zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 § 6.

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov:

-prijat' opatrenia finančnej kontroly, vykonávať základnú finančnú kontrolu, aby nedochádzalo k podobným situáciám

- kontrolovať a včas reklamovať služby dodávateľov

Návrh správy o výsledku kontroly bol vyhotovený dňa: 10.02.2026. Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení do 28.02.2026. Návrh správy o výsledku kontroly bol vyhotovený a doručený dňa: 02.03.2026.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení: 31.03.2026

Lehota na splnenie prijatých opatrení: 30.04.2026

Marta Kukóová